

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SEGUNDO TIRMESTRE 2019 (ACUERDO 038/2016 AGR)

ENTIDAD	CODIGO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	VALOR CONTRATO \$	PLAZO ESTIMADO	FECHA ADICION	VALOR ADICION \$	FECHA PRORROGA	PLAZO PRORROGA	OBSERVACIONES
Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	56C-2019	Adecuación física del acceso principal al servicio de Urgencias.	2019-04-29	2019-04-29	249.977.842	93	---	0	---	---	---
	71C-2019	Prestar el servicio de impermeabilización de la terraza ubicada en el Piso 10 de la Torre Sur, con un área aproximada de 430 m2, que se encuentra encima de las Unidades de Cuidados Intensivos, ubicada en el Piso 9 de la Torre Sur.	2019-05-27	2019-05-27	69.591.200	30	---	0	---	---	---
EDATEL	5200000303	Construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de elementos y servicios asociados necesarios para tales efectos a nivel nacional.	26/02/2015	26/02/2015	-	360	No tiene	No tiene	26/03/2019	1317	Contrato de cuantía indeterminada
TIGO	4600001201	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las Regionales Nor Occidente y Oriente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N° 1-Técnico del presente Contrato. El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 -Técnico	11/06/2015	11/06/2015	-	721	No tiene	No tiene	28/06/2019	851	Contrato de cuantía indeterminada
	4600001325	El contratista se obliga para con las compañías a efectuar la construcción, remodelación, adecuación, y mantenimiento de obras civiles para los centros de experiencia y sedes administrativas , cuyas especificaciones y condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente contrato.	25/02/2016	28/03/2016	-	1.095	No tiene	No tiene	28/03/2019	731	Contrato de cuantía indeterminada
	4600001329	El contratista se obliga para con las compañías a efectuar la construcción, remodelación, adecuación, y mantenimiento de obras civiles para los centros de experiencia y sedes administrativas , cuyas especificaciones y condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente contrato.	25/02/2016	28/03/2016	-	1.095	No tiene	No tiene	28/03/2019	731	Contrato de cuantía indeterminada
	4600001185	El contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la regional Costa la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica de puesta a tierra y metalmeccánica, cuyas especificaciones técnicas para ambos tipos de servicio se plasman en el Anexo N°1 Técnico del presente contrato.	04/06/2015	05/06/2015	-	727	No tiene	No tiene	28/06/2019	851	Contrato de cuantía indeterminada
	4600001189	El contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las regionales centro, oriente y sur occidente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N°1 técnico del presente contrato.	05/06/2015	05/06/2015	-	940	No tiene	No tiene	28/06/2019	638	Contrato de cuantía indeterminada
	4600001195	El contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las regionales Centro y NorOccidente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la Infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo 1-técnico del presente contrato.	05/06/2015	05/06/2015	-	940	No tiene	No tiene	28/06/2019	638	Contrato de cuantía indeterminada
	4600001197	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regional Costa la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil.	11/06/2015	11/06/2015	-	721	No tiene	No tiene	28/06/2019	851	Contrato de cuantía indeterminada
	4600001326	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regiol Sur Occidente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N° 1-Técnico del presente Contrato. El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 -Técnico.	28/03/2016	28/03/2016	-	1.095	No tiene	No tiene	28/03/2019	731	Contrato de cuantía indeterminada
	4600001209	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regional Costa, la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica.	05/06/2015	05/06/2015	-	731	No tiene	No tiene	28/06/2019	847	Contrato de cuantía indeterminada
	4200002675	Instalación y mantenimiento con suministro parcial de materiales de obras de redes, obras complementarias y soluciones especiales para el servicio de telecomunicaciones en todos los sitios donde llegue la red de la empresa.	22/04/2015	22/04/2015	-	709	No tiene	No tiene	11/03/2019	913	Contrato de cuantía indeterminada
	4210000725	Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A y Colombia Móvil S.A.E.S.P.	01/03/2016	28/03/2016	-	1.095	No tiene	No tiene	28/03/2019	731	Contrato de cuantía indeterminada
	4210000726	Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A y Colombia Móvil S.A.E.S.P.	01/03/2016	28/03/2016	-	1.095	No tiene	No tiene	27/03/2018	731	Contrato de cuantía indeterminada
4210000727	Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A y Colombia Móvil S.A.E.S.P.	01/03/2016	28/03/2016	-	1.095	26/03/2018	No tiene	28/03/2019	731	Contrato de cuantía indeterminada	
4220000947	Construcción y adecuaciones de obras civiles, instalaciones eléctricas y estructuras de apoyo, en instalaciones locativas v/o sitios d servicios asociados, conexos v/o complementarios.	24/07/2014	01/09/2014	-	1.095	No tiene	No tiene	28/06/2019	760	Contrato de cuantía indeterminada	
4220001390	O&M Maged Services	10/10/2016	10/10/2016	-	1.625	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene	Contrato de cuantía indeterminada	
4220000628	Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y correctivo, adecuaciones y reformas, a la infraestructura eléctrica y civil, infraestructura de telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos y complementarios para su correcta operación, para UNE EPM TELCO S.A. y sus clientes finales, dentro y fuera de Colombia.	26/06/2013	26/06/2013	-	553	No tiene	No tiene	09/11/2017	1826	Contrato de cuantía indeterminada	
4220001590	Reemplazar canalizaciones que no se encuentran en óptimas condiciones, de acuerdo a su normatividad vigente para canalizaciones eléctricas en cuanto a porcentajes de ocupación, diámetros, profundidad de enterramiento, entre otros y que están instaladas en el subsistema ARS. Lo anterior para dar continuidad al buen funcionamiento de las unidades de ARS implementadas por el proyecto SIMM. El proveedor deberá realizar las obras civiles necesarias para el cambio de canalizaciones por las cuales se distribuye la red eléctrica y de datos.	08/04/2019	09/04/2019	-	731	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene	Contrato de cuantía indeterminada	
4210001010	El Contratista se obliga para conLa Compañía a efectuar en la Regional Costa, la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica.	15/08/2018	15/08/2018	-	138	No tiene	No tiene	28/06/2019	273	Contrato de cuantía indeterminada	
Emvarias	CT-2016-073-R1	"DESARROLLAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA, EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA"	28/11/2018	26/11/2018	\$ 42.161.677.650	975 días					en ejecución
	CT-2016-142	LA PRESENTE ACTA TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES, BAJO LAS CUALES EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, REALIZARÁN, EL DISEÑO, LA REPOSICIÓN, EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUBRADO UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA PROPIEDAD DE EMVARIAS S.A. E.S.P..	06/12/2016	05/12/2016	\$ 256.486.906	450 días	19/12/2018	Segunda Adición \$24.099.837	12/12/2018	12 meses	en ejecución
CT-2018-016	MONTAJE, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA FASE 2 E INTEGRACIÓN CON LA FASE 1, INCLUYE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA FASE 2 DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE DONMATIÁS, ANTIOQUIA.	26/01/2018	08/02/2018	\$ 12.120.776.059	322 días			30/11/2018	4 Meses		en liquidación
CT-2014-048	CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DONMATIÁS, ANTIOQUIA.	11/04/2014	02/05/2014	\$7.982.738.135 y USD 3'437.487	Fase Capex 450 días Fase opex 360 días	20/12/2017 28/05/2019	\$3.561.668.081 \$1.195.177.348	28/05/2019	Adición, Prorroga 31 de Dic 2019		en ejecución

Embarios	CT-2017-121	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS MULTIFUNCIONALES DE MADERA INMUNIZADA EN LAS SEDES DE EMVIARAS QUE SE REQUIERAN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALDEAS DE EPM.	08/11/2017	08/11/2017	\$ 1.018.100.000	360 días			06/11/2018 24/05/2019	6 meses 70 días	en ejecución	
	CT-2018-050-R1	Mantenimiento, reparación y construcción de obras civiles en las instalaciones de EVM y demás sitios que se requiera.	18/12/2018	29/12/2018	\$ 245.000.000	180 días					Terminado (26 Junio 2019)	
	CT-2019-004	Asesoría y diseños estructurales definitivos con ingeniería de detalle para los proyectos, construcciones y reformas que requiera EMVIARAS.	25/02/2019	11/03/2019	\$ 64.301.105	303 días					en ejecución	
	CT-2018-050-R2	Mantenimiento de edificios (instalaciones hidrosanitarias, techos, conservación de instalaciones)	15/05/2019	27/05/2019	\$ 276.762.540	210 días					en ejecución	
	CT-2019-007	ACTA DE TRANSACCIÓN para los diseños arquitectónico, la supervisión arquitectónica y coordinación técnica, como el soporte, capacitación, asesoría y acompañamiento asociados a los servicios (estación de transferencia básica)	31/05/2019	27/06/2019	\$ 467.512.241	184 días					en ejecución	
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	CN20170312	Mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi instalados en las estaciones de la Empresa	07/09/2017	07/09/2017	\$ 95.633.469	630 DÍAS						
	CN20170484	Realizar el diseño de detalle y ejecutar la construcción de la obra civil, suministro electromecánico, montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo mono-cable con cabinas de pinza desambragables para el Corredor de la Zona Noroccidental de Medellín Cable Picacho.	05/12/2017	17/01/2018	\$ 220.772.836.161	540 DÍAS						
	CN20170410	Mantenimiento preventivo, correctivo y modificativo en plataformas electromecánicas, mantenimiento de fijaciones en estaciones y pilonas y construcción de estructuras en estaciones y zonas de las líneas de cable aéreo	01/11/2017	02/11/2017	\$ 2.718.920.000	420 DÍAS	10/08/2018	\$ 932.152.000			fecha y plazo prorrogas 1:10/08/2018 /90días	
	CN20170554	Modernización de cinco (5) escaleras eléctricas ubicadas en las estaciones Hospital, Parque Berrio y San Antonio	29/12/2017	26/01/2018	\$ 3.295.083.351	390 DÍAS	25/02/2019	\$ 202.000.000			fecha y plazo prorrogas 1: 25/02/2019 / 90días	
	CN20180036	Construcción de la obra civil del edificio de Miraflores cable y actividades complementarias para el sistema Corredor Verde Ajacucho.	28/02/2018	01/03/2018	\$ 10.631.343.906	300 DÍAS					Fecha y plazo prorrogas 1,2,3:(15/03/2019/46 días) (30/04/2019, 51 días) (20/06/2019, 30 días)	
	CN20180072	Construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dos ascensores externos y adecuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad en la Estación Hospital del Metro de Medellín	25/04/2018	17/05/2018	\$ 1.587.003.425	240 DÍAS	22/11/2018	\$ 500.521.145			fecha y plazo prorrogas 1: 22/11/2018 / 75 días	
	CN20180086	Mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada	31/05/2018	13/06/2018	\$ 45.592.083	365 DÍAS	13/06/2019	\$ 22.200.000			fecha y plazo prorrogas 1: 13/06/2019 / 180 días	
	CN20180417	Mantenimiento, suministro e instalación de los aires acondicionados en los cuartos técnicos esenciales para la operación.	26/12/2018	27/12/2018	\$ 561.484.004	570 DÍAS						
	CN20180410	Mantenimiento de grupos electrógenos y motores de socorro en las líneas K, J, L, H y M, de la planta generadora del Data Center de talleres de la Empresa.	19/12/2018	26/12/2018	\$ 116.596.000	690 DÍAS						
	CN20180391	Construcción de la obra civil, suministro de elementos, equipos y montaje de la vía férrea, pruebas y puesta a punto de todos los equipos instalados para la ampliación de la infraestructura y señalización ferroviaria de las vías de estacionamiento de trenes y talleres ajenos para el mantenimiento de los mismos, ubicados en los Patios de la Empresa, así como todas las adecuaciones necesarias para su cabal funcionamiento.	17/12/2018	02/12/2018	\$ 88.994.835.627	570 DÍAS						
	CN20180385	Diseño, construcción e implementación de sistemas de izaje de carga en pilonas, en plataformas electromecánicas, para rescate del cable portador tractor y mantenimiento de servicios en los sistemas de cable aéreo del Metro de Medellín	13/12/2018	31/12/2018	\$ 2.607.336.000	365 DÍAS						
	CN20180382	Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de accesibilidad ubicados en las instalaciones de la empresa bajo la modalidad de contrato marco	11/12/2018	17/12/2018	\$ 3.223.778.110	540 DÍAS						
	CN20180374	Culminación de la construcción del cabezote sur de la Estación Poblado, sus pasarelas de acceso por ambos costados y el urbanismo.	07/12/2018	17/12/2018	\$ 10.362.699.363	240 DÍAS						
	CN20180320	Mantenimiento preventivo y correctivo a las puertas electromecánicas de las estaciones de la Línea 1 y al sistema de transmisión de señales de los buses Pedrones y Articulados	19/11/2018	25/11/2018	\$ 424.484.720	570 DÍAS						
	CN20180366	Mantenimiento de zonas verdes, árboles y jardines de las instalaciones de la Empresa	05/12/2018	13/12/2018	\$ 1.569.318.820	420 DÍAS						
	CN20180431	Contratar el suministro, la implementación, configuración y puesta a punto de los sistemas telemáticos y red de datos que hacen parte del futuro Cable Picacho	28/12/2018	06/02/2019	5.885.209.144,00	320 días						
	002598C	Demolición de inmuebles en diferentes materiales, carga, retiro de escombros y cerramiento de predios ubicados en el área de influencia del tranvía	28/02/2019	14/03/2019	685.086.100,00	270 días						
	002591C-19	Construcción de obras civiles de zonas lúdicas en la institución educativa cefa centro de formación de antioquia por intervención del proyecto tranvía	15/03/2019	15/03/2019	1.958.754.307,00	275 días						
	002163C-19	Servicio de mantenimiento con suministro de repuesto para los puentes grúas de 5 y 10 toneladas.	04/04/2019	04/04/2019	123.165.001,00	90 días						
	002653C-19	Construcción de la ampliación del acceso norte de la estación aguacatala de la línea a del sistema metro	08/03/2019	17/04/2019	4.595.432.876,00	244 días						
	METROPLUS	CONTRATO N° 56 DE 2017	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO METROPLUS EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRÁ FASSE I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	22/05/2017	04/12/2017	38.741.187.922,00	420 días					fecha y plazo prorrogas 1: 11/01/2019 / 186 días
	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN	151-2018	Realizar obras civiles de actualización, remodelación y adecuación de espacios físicos de la infraestructura de la sede sur de Terminales Medellín S.A. incluye obras complementarias y conexas	30/08/2018	16/10/2018	696.487.725,00	120 días calend.					fecha y plazo prorrogas 1: 12/02/2019/80 días cal.
		209-2018	OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE SOTERRADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES CONTRADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 4600077127 DE 2018, SUSCRITO ENTRE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. Y EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	09/11/2018	19/11/2018	374.344.700,00	120 días calend.	12/02/2019	387.930.373			fecha y plazo prorrogas 1, 2, 3: (12/02/2019, 43 días) (24/04/2019, 31 días cal) (30/05/2019, 30 días cal) (28/06/2019, 184 días cal)
		218-2018	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN	05/12/2018	12/12/2018	1.233.309.567,00	120 días calend.	18/02/2019	609.097.802			fecha y plazo prorrogas 1: 18/02/2019 / 60 días cal
		019-2019	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado de Terminales de Transporte de Medellín S.A. y sus unidades de negocio.	05/02/2019	12/02/2019	43.240.555,00	243 días calend.	04/03/2019	2.459.629			
021-2019		Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor ubicado en el edificio de la zona férrea de la terminal del norte, de propiedad de Terminales de Transportes de Medellín S.A.	06/02/2019	18/02/2019	5.405.400,00	320 días calend.						
045-2019		Realizar las obras civiles de construcción, mantenimiento, adecuación y remodelación de diferentes bienes inmuebles de propiedad terminales de Transporte de Medellín S.A.	03/04/2019	13/05/2019	675.361.057,00	150 días calend.						
048-2019	Contrato de obra civil para la construcción, adecuación, y modernización de las áreas operativas, técnicas y comerciales de Terminales de Medellín y sus unidades de negocio, incluye obras complementarias y conexas.	04/04/2019	13/05/2019	4.217.401.654,00	240 días calend.							
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN	076-2019	Suministro, transporte e instalación de elementos de carpintería metálica en áreas de Terminales Medellín y sus unidades de negocio.	30/05/2019	19/06/2019	94.970.437,00	270 días calend.						
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	CT-2016-000197	Ejecución de obras civiles en subestaciones eléctricas	02/12/2016	02/12/2016	\$1.027.150.994,00	846						
	CT-2017-000080	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE DISEÑOS ELÉCTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES ASOCIADAS A PROYECTOS ELÉCTRICOS	29/06/2017	29/06/2017	\$505.402.150,00	730						
	CT-2018-000005	OBRAS DE EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN EN REDES DE ENERGÍA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CHEC	05/01/2018	05/01/2018	\$3.800.000.000,00	575						
	CT-2018-000006	OBRAS DE EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN EN REDES DE ENERGÍA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CHEC	05/01/2018	05/01/2018	\$4.100.000.000,00	455						
CT-2018-000017	Obras civiles, montajes electromecánicos, pruebas y puesta en servicio de líneas de transmisión a 115 kv	30/01/2018	30/01/2018	\$2.840.520.646,00	507							

	CT-2016-000117	DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO BAJO LA MODALIDAD EPC (ENRINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCCION) DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PROPIEDAD DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	23/08/2016	23/08/2016	\$66.222.559.778,00	2283														
	CT-2016-000118	DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO BAJO LA MODALIDAD EPC (ENRINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCCION) DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PROPIEDAD DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	23/08/2016	23/08/2016	\$19.845.967.590,00	1200														
	CT-2016-000119	DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO BAJO LA MODALIDAD EPC (ENRINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCCION) DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PROPIEDAD DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	23/08/2016	23/08/2016	\$9.678.694.646,00	1200														
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	CT-2016-000120	DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO BAJO LA MODALIDAD EPC (ENRINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCCION) DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PROPIEDAD DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	23/08/2016	23/08/2016	\$22.326.022.249,00	1344														
	CT-2016-000121	DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO BAJO LA MODALIDAD EPC (ENRINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCCION) DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PROPIEDAD DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	23/08/2016	23/08/2016	\$13.552.568.647,00	1412														
	CT-2017-000069	EJECUCIÓN DEL PROYECTO PUNTA Y COLAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE USUARIOS DE LAS DISTINTAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA- GRUPO 2	10/08/2017	10/08/2017	\$6.662.333.333,00	720														
	CT-2017-000070	EJECUCIÓN DEL PROYECTO PUNTA Y COLAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE USUARIOS DE LAS DISTINTAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA- GRUPO 1	09/08/2017	09/08/2017	\$6.662.333.333,00	720														
	CT-2017-000071	EJECUCIÓN DEL PROYECTO PUNTA Y COLAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE USUARIOS DE LAS DISTINTAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA- GRUPO 3	09/08/2017	09/08/2017	\$6.662.333.333,00	720														
	CT-2017-000106	Construcción de cerramientos para predios del Área de influencia de ESSA	09/10/2017	09/10/2017	\$620.343.000,00	601														
	CT-2017-000118	CONTRATO EPC PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DISIPADORA DE ENERGÍA Y PROTECCIÓN DE LA PLANTA CASCADA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL	02/11/2017	02/11/2017	\$3.297.227.578,00	675														
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.	CT-2016-000074-R1	Servicio de mantenimiento del muro verde, zonas verdes, jardines, plantas ornamentales y reposición de plantas de las diferentes sedes de la EDEQ S.A. E.S.P.	26/07/2017	26/07/2017	\$115.246.000,00	716														
	CT-2017-000003	Contratar la construcción y reposición de cámaras y canalizaciones para redes eléctricas en el departamento del Quindío.	25/01/2017	25/01/2017	\$852.654.074,00	4310														
	CT-2017-000077	CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y COMERCIALES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES, ATENCIÓN DE PORÁS Y EXPANSIÓN DE REDES PARA USUARIOS NUEVOS	19/09/2017	19/09/2017	\$5.343.188.000,00	730														
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.	CT-I-2012-000036	Construcción de la presa, central y obras asociadas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.	2012-08-29	2012-10-01	\$1.884.953.582.865,00	2279	2018-12-26	\$1.182.122.984.837	2018-12-26	184,00	FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC.									
	CT-2018-000009	Construcción del Centro Educativo Rural Nuestra Señora del Rosario y mejoramiento de la plaza polideportiva El Recreo en el municipio de San Andrés de Cuerquia.	2018-01-03	2018-02-05	\$963.178.600,00	300	2018-03-21	\$177.602.763,00	2019-06-21	215,00	FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 10/07/2019									
	CW14789	Construcción de las obras y/o ejecución de actividades necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de equipos y de redes de distribución de gas Natural y conexión de clientes al servicio de EPM y conexión actividades conexas. Zona NA'3	2017-09-27	2017-10-30	12.000.000,00	540	N/A	N/A	2019-03-07	253,00	FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 2019-31-12									
	CW11850	Construcción, reposición, ampliación y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias. Grupo B	2017-07-28	2017-09-25	59.125.561.478	720	2018-03-08	59.125.561.478			FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 15/09/2019									
	CW11900	Construcción, reposición, ampliación y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias. Grupo D	2017-07-28	2017-09-01	60.710.476.298	720	2018-08-28	\$6.422.256.379,57			2019-09-14									
	CW17054	Construcción de redes y acometidas para la prestación del servicio domiciliario de energía eléctrica a inmuebles ubicados en zonas de influencia de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Grupo 2 Zona Centro y Sur	2017-11-17	2018-01-01	16.560.000,00	730					FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 08/01/2020									
	CW18796	Construcción de torres y tramos de cables para transformadores en Subestaciones de energía	2018-01-24	2018-02-27	1.694.400,000	540					FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 21/08/2019									
	CW12681	Ejecución de obras y servicios asociadas al mantenimiento de redes de energía TYD Zona 1 Norte	2017-08-15	2017-10-01	15.254.978.418	730	2019-06-20	\$3.675.264.669,01			2019-10-01									
	CW13852	Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM. Grupo 1	2017-09-06	2017-09-22	9.941.783.943	540	2019-15-03	(\$2,72)			FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 15/09/2019									
	CW14785	Construcción de las obras y/o ejecución de actividades necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de equipos y de redes de distribución de gas Natural y conexión de clientes al servicio de EPM y conexión actividades conexas. Zona 1	2017-09-27	2017-10-25	12.000.000,00	540			2019-03-11	258,00	FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 31/12/2019									
	CW17641	Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de distribución secundaria de acueducto atendido por las Empresas Públicas de Medellín ESP	2017-12-04	2018-01-29	11.365.589.815	545	2019-24-05	\$1.419.473.007,00			2019-27-07									
	CW14787	Construcción de las obras y/o ejecución de actividades necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de equipos y de redes de distribución de gas Natural y conexión de clientes al servicio de EPM y conexión actividades conexas. Zona 2	2017-09-27	2017-10-31	12.000.000,00	540			2019-03-01	252,00	FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 31/12/2019									
	CW18415	Construcción de infraestructura, transformación y armado de paneles de madera en diferentes municipios, en el marco del Programa Aldeas del Grupo EPM	2017-12-19	2017-12-26	1.956.864.167	365	2018-19-12	\$425.048.164,50	2018-12-19	180,00	FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 25/08/2019									
	CW19681	Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Zona Sur	2018-01-24	2018-02-05	10.656.531.652	540					FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 30/07/2019									
	CW19683	Construcción de acometidas de acueducto, alcantarillado y obras accesorias generadas en el programa Unidos por el Agua del municipio de Medellín	2018-01-24	2018-02-05	7.048.145.203	545					2019-08-04									
	CW11892	Construcción, reposición, ampliación y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias. Grupo C	2017-07-28	2017-09-25	51.231.226.642	720	2018-08-30	\$176.806.551,00			FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 14/09/2019									
	CW12683	Ejecución de obras y servicios asociadas al mantenimiento redes energía Zona 2 Centro	2017-08-15	2017-10-01	13.335.162.520	730	2019-07-04	\$6.640.525.071,6			FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 05/10/2019									
	CW12686	Ejecución de obras y servicios asociadas al mantenimiento redes energía Zona 3 Sur	2017-08-15	2017-10-01	15.269.175.312	730	2019-07-04	\$3.709.119.465,6			FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 30/09/2019									
	CW23559	Mantenimiento, reposición, extensión, construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de acueducto de EPM	2018-03-15	2018-05-07	15.733.680.000	540	2018-11-29	\$595.339.570,00			FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 16/10/2019									
	CW23895	Modernización y reposición de redes de acueducto en los circuitos Castilla, Castilla-Bello y Pharras	2018-03-23	2018-05-03	17.131.787.410	330					FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 29/12/2019									
	CW14106	Gestión de la demanda, diseño y ejecución de redes no convencionales de acueducto y alcantarillado para el abastecimiento comunitario, dentro del programa Unidos por el agua del Municipio de Medellín	2019-09-12	2017-10-18	16.998.692.000	730	2018-09-26	\$2.459.602.027,00			FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 27/11/2019									
	CW17050	Construcción de redes y acometidas para la prestación del servicio domiciliario de energía eléctrica a inmuebles ubicados en zonas de influencia de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Grupo 1 Zona Norte	2017-11-17	2018-01-01	31.049.999.970	730					FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 08/01/2020									
	CW13856	Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM. Grupo 3	2017-09-06	2017-09-19	9.771.361.826	540	2018-12-26	\$4.239.653.182,59			FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 13/03/2019									
	CW18689	Construcción, reposición y modernización de redes, acometidas, estaciones reguladoras de presión, zonas de regulación y obras complementarias de acueducto y Construcción, reposición y modernización redes, acometidas y obras complementarias alcantarillado	2017-12-27	2018-02-05	40.786.552.391	600	2019-05-03	\$103,58			FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 30/09/2019									
	CW20106	Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias de la cuenca La Iguala y del sistema de acueducto de los circuitos Hamacas, Pajarito, Pedregal alto, Aures, Cucaracho y Porvenir	2018-01-30	2018-02-28	35.775.032.572	660					FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 19/12/2019									
	CT-2014-000345	Modernización, actualización e integración al automatismo del Edificio EPM, de las subestaciones de energía de media y baja tensión, en el Edificio de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	2014-02-26	2014-04-07	\$6.642.096.728,00	694	2017-03-28	\$6.176.484.026,15	2019-04-25	60	FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 28/06/2019									
	CT-2013-000950-A2	Adecuar la carrera 51 (Bolívar) entre las calles 44 (San Juan) y 57 (La paz) y convertir dicho sementero vial en lo que se llamará la Galería Bolívar.	2015-06-23	2015-06-23	\$33.656.055.500,00	772			2018-07-25	665,00	FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 30/05/2019									
	CT-2016-002478	Mantenimiento de las vías en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango	2016-11-28	2016-12-01	\$17.969.327.426,00	1079					FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC. 15/11/2019									
	CT-2018-000156	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial entre Puerto Valdivia y las obras auxiliares del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.	2018-02-13	2018-02-19	\$53.303.534.528,00	729					Contrato que hace parte del Proyecto Ituango, suspendidos por orden de la ANLA. 18/02/2020.									

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.	CT-2018-00094	Desmonte, transporte, adecuación y puesta a punto de los puentes Valdivia y Capitán del PH. vías de aproximación y montaje del puente para la conectividad del corregimiento la Angellina.	2018-01-23	2018-01-29	\$8.694.943.445,00	179							0,00	Contrato que hacen parte del Proyecto Itaugo, suspendidos por orden de la ANLA/ 27/07/2018
	CW24110	Mantenimiento, reparación y adecuación en tanques, plantas de potabilización, bocatomas y bombos de EPM	2018-04-09	2018-05-22	\$1.196.954.445,00	540			2018-12-06	\$299.999.699				FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC1 2/11/2019
	CW25286	Mantenimiento preventivo y correctivo, suministro, montaje, instalación, reposición, reformas, adecuaciones, repuestos y reparaciones mayores de las fuentes de la ciudad de Medellín, fuentes de las dos Unidades de Vida Aislada (UVA), así como los es	2018-05-03	2018-05-25	\$1.707.660.564,00	540								FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 15/11/2019
	CW26008	RFP Mantenimiento subestaciones eléctricas de las sedes administradas por la unidad soporte y mantenimiento edificios del grupo EPM, incluyendo diagnóstico de fallas y reparación de equipos	2018-05-18	2018-07-01	\$320.485.000,00	540			2019-04-03	\$ 36238.740				FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 22/12/2019
	CW26012	RFP Construcción y reposición de redes, acometidas	2018-05-17	2018-07-16	\$12.487.886.194,00	365			2019-05-20	-\$3.793,36				FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 14/02/2019
	CW26179	Nueva oferta económica Interceptor sur	2018-05-23	2018-10-16	\$18.999.000.657,00	365								FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 14/10/2019
	CW26356	Mantenimiento, reparación, adecuación y construcción de obras civiles en las instalaciones de EPM	2018-05-24	2018-06-21	\$2.477.575.145,00	540			2018-11-27	\$733.601.180,00				FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 09/12/2019
	CW26464	CRW 20506 Renovación Mantenimiento de instalaciones, edificaciones y obras civiles de las Centrales de energía del Grupo EPM, Grupo 1	2018-05-29	2018-07-04	\$807.034.651,00	365								FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 03/07/2019
	CW25978	GRUPO1 Construcción de redes eléctricas y acometidas domiciliarias, en Áreas de influencia del sistema de distribución local de EPM por fuera de las Áreas urbanas	2018-05-17	2018-06-01	\$11.734.820.652,00	578								FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 31/12/2019
	CW26293	Mantenimiento rutinario vías en las centrales de generación del grupo EPM grupo 2	2018-05-24	2018-07-24	\$164.393.123,00	365								FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 29/07/2019
	CW26138	Construcción de obras civiles en subestaciones de energía de EPM	2018-05-21	2018-06-18	\$2.199.628.698,00	330			2019-05-28	\$279.094.351,00	2019-05-28	230,00		FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 30/12/2019
	CW26696	Negociación Directa -Reparación de vías afectadas por las intervenciones en la infraestructura de servicios públicos atendidos por Empresas Públicas de Medellín E.S.P	2018-06-02	2018-06-25	\$8.144.772.602,00	365			2019-06-18	\$ 999.820.344,80	2019-06-18	143,00		FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 30/12/2019
	CW26603	Mantenimiento de instalaciones, edificaciones y obras civiles de las Centrales de energía del Grupo EPM, Grupo 3	2018-06-05	2018-07-10	\$35.729.299,00	365								FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 09/07/2019
CW28970	Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM (Zona 1)	2018-06-14	2018-07-16	\$3.000.000.000,00	365								FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 15/07/2019	
CW12087	Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias en La Cuenca La Seca y en el circuito Popular - Grupo 1 ("Obras restantes)	2017-09-11	2017-10-09	\$8.305.443.985,00	270			2019-06-28	\$1.938.301.390,45	2019-06-28	45,00		FECHA TERMINACIÓN PACTADA CON MODIFIC 14/08/2019	
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	GJ 183 DE 2018	SEGUNDA FASE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	12/09/2018	01/10/2018	1.110.577.366	4 MESES	07/12/2018	111.053.573	N/A	N/A				
	GJ 183 DE 2018	SEGUNDA FASE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	12/09/2018	01/10/2018	1.110.577.366	4 MESES	25/01/2019	218.594.323	25/01/2019	2	MESES			PRORROGA 1
	GJ 183 DE 2018	SEGUNDA FASE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	12/09/2018	01/10/2018	1.110.577.366	4 MESES	25/01/2019	218.594.323	01/04/2019	2	MESES			PRORROGA 2
	GJ 196 DE 2018	ADECUACIÓN ZONAS DE ESTUDIO, MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, PUERTAS Y VENTANAS, MODERNIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y APANTALLAMIENTO DE LOS DIFERENTES BLOQUES O EDIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	13/11/2018	03/12/2018	\$ 1.731.367.545	4 MESES	N/A	N/A	01/04/2019	2	MESES			ACTA DE SUSPENSIÓN DEL 27 DE MAYO DE 2019
	GJ 124 DE 2019	PRIMERA FASE DE LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL BLOQUE 1 Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	18/06/2019	07/07/2019	\$ 1.604.306.785	5 MESES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			EN EJECUCIÓN DESDE EL 03 DE JULIO DE 2019
Metroparques	2019700146	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS LOCATIVOS EN EL JUAN PABLO II Y EN EL PARQUE NORTE J. EMILIO VALDERRAMA	25/04/2019	07/05/2019	365.801.491	90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Metroparques	2019700189	EL CONTRATISTA se obliga para con METROPARQUES a realizar la climatización de la piscina semiolímpica del Aeroparque Juan Pablo II, en cumplimiento del contrato Interadministrativo No. 4600071465 de 2017 celebrado entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín y METROPARQUES.	03/07/2019	08/07/2019	95.562.600	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Museo Casa de la Memoria	ct 201900035	Mantenimiento de ascensores	31-ene	20-feb	\$ 11.945.000,00	345 días	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ninguna hasta el momento
titulo de Deporte y Recreacion - INDI	6700003532	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA FLORESTA Y DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y TÉCNICO RESPECTIVO, UBICADA EN LA COMUNA 12, ADMINISTRADA POR EL INDER DE MEDELLÍN.	02/10/2018	19/11/2018	\$ 1.312.465.133	150	21/06/2019	185.603.418	24/06/2019	60				
TELEMEDELLÍN	0010-19	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el CCTV y los controles de acceso de la sede de Teled Medellín.	04/01/2019	10/01/2019	\$ 63.533.300	355	17/06/2019	\$ 31.766.650	N/A	N/A				N/A
	0011-19	Servicio de mantenimiento preventivo para el ascensor de Teled Medellín.	04/01/2019	04/01/2019	\$ 10.016.232	361								N/A
	0012-19	Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de red contra incendio de Teled Medellín.	04/01/2019	08/01/2019	\$ 28.560.000	357								N/A
	0044-19	Servicio de mantenimiento preventivo a la cancha de Teled Medellín.	14/01/2019	14/01/2019	\$ 2.214.001	351								N/A
	0046-19	Servicios de mantenimientos correctivos y preventivos para Teled Medellín en la parte eléctrica, obras civiles y otras necesidades del Canal.	14/01/2019	14/01/2019	\$ 30.000.000	351								N/A
TELEMEDELLÍN	0047-19	Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de bombeo y tanque de aguas negras de Teled Medellín.	14/01/2019	14/01/2019	\$ 5.667.706	351								N/A
	0486-19	Servicio de poda, tala de árboles y suministro de todo tipo de jardinería e insumos para la plantación del Canal Parque.	13/05/2019	13/05/2019	\$ 18.976.202	232								N/A
	0476-19	Mantenimiento correctivo y preventivo para cabezote puerta de ingreso sótano	29/04/2019	31/12/2019	\$ 1.249.500	246								
399 DE 2017	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO URBANÍSTICO DE LA PLAYA TRAMO 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	09/10/2017	30/10/2017	\$ 10.318.304.621	300 Dias calendario			17-sep-2018	\$ 2.875.003.414	17-sep-2018	240 Dias Calendario			
180 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANÍSTICOS DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - GRUPO 1	23/01/2018	12/03/2018	\$ 5.576.520.275	300 Dias calendario			18-jun-2019	\$ 5.218.757.354	18-jun-2019	147 Dias Calendario			
								9-abr-2019	\$ 1.680.758.355	9-abr-2019	90 Dias Calendario			
294 DE 2018	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS PINARES DE ORIENTE EDIFICIO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	19/02/2018	26/02/2018	\$ 1.494.470.807	120 Dias Calendario			NA	NA	23-oct-2018	75 Dias Calendario			
								27-feb-2019	\$ 171.683.687	27-feb-2019	60 Dias Calendario			
								NA	NA	28-abr-2019	30 Dias Calendario			
346 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DERIVACIÓN ROBLEDLO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE MEDELLÍN	23/04/2018	30/05/2018	\$ 11.549.625.414	360 Dias Calendario			NA	NA	24-may-2019	42 Dias Calendario			
								21-jun-2019	\$ 2.894.162.450	21-jun-2019	75 Dias Calendario			
352 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	27/04/2018	06/06/2018	\$ 1.412.950.226	90 Dias Calendario			31-ago-2018	\$ 334.669.324	31-ago-2018	90 Dias Calendario			
358 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO DE LA PLAYA TRAMO 1 Y ZONAS DE INFLUENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	09/05/2018	23/07/2018	\$ 5.145.000.000	240 Dias Calendario			22-oct-2018	\$ 5.531.857.377	22-oct-2018	120 Dias Calendario			
376 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VAL ALTOS DEL RODEO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	31/05/2018	10/09/2018	\$ 2.127.290.945	120 Dias Calendario			18-jun-2019	\$ 5.453.898.092	18-jun-2019	146 Dias Calendario			
								NA	NA	28-dic-2018	18 Dias Calendario			
								23-ene-2019	\$ 2.613.733.385	23-ene-2019	150 Dias Calendario			
389 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO URBANÍSTICO JUNÍN Y ÁREAS DE INFLUENCIA DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	25/06/2018	21/08/2018	\$ 2.670.112.652	180 Dias Calendario			15-feb-2019	\$ 617.145.125	19-jun-2019	45 Dias Calendario			
390 DE 2018	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE EQUIPAMIENTOS DESTINADOS PARA AMBIENTES DE APRENDIZAJE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	25/06/2018	13/08/2018	\$ 6.754.889.867	240 Dias Calendario			2-abr-2019	\$ 1.300.000.000	2-abr-2019	90 Dias Calendario			
478 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL DE LA CARRERA 80 INGRESO FACULTAD DE MINAS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	02/08/2018	01/10/2018	\$ 11.013.155.803	270 Dias Calendario			NA	NA	28-jun-2019	75 Dias Calendario			
501 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	15/08/2018	21/09/2018	\$ 80.345.752.384	540 Dias Calendario			30-abr-2019	\$ 1.907.423.959	30-abr-2019	150 Dias Calendario			
515 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	03/09/2018	23/10/2018	\$ 2.597.586.502	180 Dias Calendario			NA	NA	26-jun-2019	66 Dias Calendario			
578 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA ROJAS PINILLA Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	28/09/2018	14/11/2018	\$ 1.693.411.851	180 Dias Calendario			22-feb-2019	\$ 80.580.500	NA	NA			
619 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO LA CHINA CORREGIMIENTO DE PALMITAS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	11/10/2018	10/12/2018	\$ 2.677.019.151	150 Dias Calendario			17-abr-2019	\$ 520.000.000	17-abr-2019	30 Dias Calendario			
631 DE 2018	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES GRUPO 3, EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	22/10/2018	22/01/2019	\$ 5.475.470.434	180 Dias Calendario			NA	NA	20-may-2019	55 Dias Calendario			
								8-may-2019	\$ 128.291.293	8-may-2019	105 Dias Calendario			
								18-jun-2019	\$ 503.398.971	NA	NA			
								NA	NA	8-may-2019	90 Dias Calendario			

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

637 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL PROYECTO PLAZOLETA GASTRONOMICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	22/10/2018	12/12/2018	\$ 1.208.534.093	120 Dias Calendario	NA	NA	9-abr-2019	20 Dias Calendario
						30-abr-2019	\$ 59.367.483	30-abr-2019	25 Dias Calendario
648 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PERMANENTE DE JUSTICIA BARRIO TRISTE SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	25/10/2018	21/12/2018	\$ 2.325.481.285	135 Dias Calendario	NA	NA	19-jun-2019	25 Dias Calendario
						25-abr-2019	\$ 486.028.810	25-abr-2019	26 Dias Calendario
675 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO BELLO HORIZONTE Y DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	06/11/2018	15/01/2019	\$ 1.854.091.536	150 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
						30-may-2019	\$ 33.052.252	30-may-2019	18 Dias Calendario
677 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA EN QUEBRADA LA PICACHA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	07/11/2018	12/12/2018	\$ 5.029.084.798	240 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
						14-jun-2019	\$ 46.042.089	14-jun-2019	5 Dias Calendario
700 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA PERPETUO SOCORRO Y ZONAS DE INFLUENCIA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	15/11/2018	20/12/2018	\$ 1.526.102.736	180 Dias Calendario	14-jun-2019	\$ 92.427.954	NA	NA
728 DE 2018	CONSTRUCCIÓN, CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS ACCESORIAS PARA LOS CIRCUITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIDOS POR EL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	30/11/2018	27/12/2018	\$ 4.893.741.924	210 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
749 DE 2018	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DE ÁREAS PRIORIZADAS PARA MOVILIDAD NO MOTORIZADA, CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y OBRAS DE URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	11/12/2018	28/01/2019	\$ 5.832.327.708	180 Dias Calendario	21-mar-2019	\$ 539.337.115	NA	NA
755 DE 2018	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS BRASILELA Y VILLA LAURA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	18/12/2018	30/01/2019	\$ 3.318.969.826	135 Dias Calendario	NA	NA	21-mar-2019	40 Dias Calendario
46 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES VERDES DEL CENTRO Y DIFERENTES PROYECTOS DE CIUDAD FASE 3, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	17/01/2019	18/02/2019	\$ 5.158.837.234	180 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
44 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO SANTA ELENA ESTANCIAS Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA, MUNICIPIO DE MEDELLÍN	17/01/2019	25/02/2019	\$ 3.365.959.733	180 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
45 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL BULEVAR CASTILLA ETAPA 2 FASE 1 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	17/01/2019	11/03/2019	\$ 3.200.325.414	180 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
47 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR MATORIN Y ZONAS DE INFLUENCIA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - GRUPO 1	17/01/2019	13/03/2019	\$ 3.877.017.233	240 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
55 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE BELEN Y ÁREAS DE INFLUENCIA EN LA COMUNA 16 - BELEN	22/01/2019	27/02/2019	\$ 2.511.446.481	180 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
69 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR MATORIN Y ZONAS DE INFLUENCIA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - GRUPO 2	29/01/2019	13/03/2019	\$ 2.983.880.297	210 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
71 DE 2019	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES GRUPO 4, EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	29/01/2019	20/05/2019	\$ 3.110.396.553	210 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
83 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE SOCIAL LAURELES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	05/02/2019	05/03/2019	\$ 865.363.126	90 Dias Calendario	NA	NA	30-may-2019	18 Dias Calendario
						30-may-2019	\$ 13.084.721	20-jun-2019	45 Dias Calendario
84 DE 2019	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERNADEROS EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	05/02/2019	05/03/2019	\$ 361.236.100	90 Dias Calendario	NA	NA	30-may-2019	10 Dias Calendario
						NA	NA	12-jun-2019	13 Dias Calendario
82 DE 2019	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFERENCIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, OBRAS ACCESORIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS CIRCUITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-2017-000677 UNIDOS POR EL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	05/02/2019	09/04/2019	\$ 4.054.855.355	180 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
						NA	NA	26-jun-2019	10 Dias Calendario
90 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA LOS PARRA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	08/02/2019	13/03/2019	\$ 1.033.251.008	90 Dias Calendario	10-jun-2019	\$ 402.566.111	10-jun-2019	45 Dias Calendario
93 DE 2019	CONSTRUCCIÓN PROYECTO PARQUE BOLIVAR Y ZONAS DE INFLUENCIA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	11/02/2019	14/03/2019	\$ 5.119.777.777	180 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
104 DE 2019	ADECUACIÓN DE SENDEROS EN EL CERRO NUTIBARA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	13/02/2019	27/03/2019	\$ 2.004.509.677	150 Dias Calendario	8-may-2019	\$ 2.042.636.601	NA	NA
110 DE 2019	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL TRAPICHE LA ALDEA, EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	18/02/2019	14/03/2019	\$ 1.922.970.915	120 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
123 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MÓDULO DE FAUNA EN LA PLAZA MINORISTA JOSÉ MARÍA VILLA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	21/02/2019	08/04/2019	\$ 1.443.563.788	150 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
122 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO BIBLIOTECA LUSITANIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	21/02/2019	14/03/2019	\$ 5.674.255.909	240 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
153 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES FASE 2 DE LA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	08/03/2019	09/04/2019	\$ 16.548.661.955	270 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA
158 DE 2019	CONSTRUCCIÓN PARQUE CANINO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	11/03/2019	22/04/2019	\$ 1.198.026.698	90 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA

162 DE 2019	CONSTRUCCIÓN VIAS ALEDANAS AL PARQUE BOLIVAR Y ZONAS DE INFLUENCIA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	11/03/2019	06/05/2019	\$	4.136.016.609	240	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
191 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL ALTOS DEL RODEO FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	03/04/2019	20/05/2019	\$	5.981.209.659	240	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
202 DE 2019	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	04/04/2019	25/04/2019	\$	4.224.415.761	180	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
232 DE 2019	OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE SEGURIDAD MONTECASINO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	25/04/2019		\$	403.528.433	45	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
235 DE 2019	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES OCUPADOS POR ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	30/04/2019	20/05/2019	\$	953.000.000	120	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
236 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN EL BARRIO EL CHAGUALO	30/04/2019	04/06/2019	\$	1.062.377.777	90	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
OE 25 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO DE LA CARRERA 68 B EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	14/05/2019	30/05/2019	\$	413.385.512	30	Dias Calendario	28-jun-2019	\$	65.462.344	28-jun-2019	15	Dias Calendario
OE 26 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS TRAMOS DE LA CARRERA 76 Y CALLE 30 A EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	14/05/2019	30/05/2019	\$	374.542.074	30	Dias Calendario	NA	NA	28-jun-2019	15	Dias Calendario	
271 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 1 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	20/05/2019	05/06/2019	\$	6.587.871.834	240	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
274 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR PRADO PALACE Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	20/05/2019		\$	4.663.137.159	180	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
OE 29 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS TRAMOS DE LA CARRERA 70 Y CALLE 49 B, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	20/05/2019	20/06/2019	\$	413.111.609	30	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
276 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA EN QUEBRADA LA PICACHA FASE 2 DE LA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	21/05/2019	19/06/2019	\$	2.946.907.619	150	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
OE 30 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS TRAMOS DE LA CARRERA 66 B, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	21/05/2019	20/06/2019	\$	350.406.457	30	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
283 DE 2019	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ÁREAS PRIORIZADAS PARA MOVILIDAD NO MOTORIZADA GRUPO 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	23/05/2019	10/06/2019	\$	4.092.777.777	90	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
OE 31 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS TRAMOS ITM, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	23/05/2019		\$	406.388.387	30	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
290 DE 2019	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS TRECE DE NOVIEMBRE Y PINARES DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	27/05/2019		\$	6.371.476.755	210	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
299 DE 2019	CONSTRUCCIÓN PARQUE PRADO CENTRO Y ZONAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	06/06/2019		\$	2.648.876.896	90	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
301 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MEMORIAL Y ÁREAS DE INFLUENCIA EN LA COMUNA 14 EL POBLADO, MUNICIPIO DE MEDELLIN	06/06/2019	26/06/2019	\$	4.103.658.441	150	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
OE 38 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS TRAMOS GIRALDO - PAR VIAL GIRALDO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	18/06/2019		\$	396.642.591	45	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
322 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL COMUNA CATORCE Y CONEXIONES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	21/06/2019		\$	2.852.000.000	180	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
OE 39 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS TRAMOS CALLE 51 Y CARRERA 77B, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	21/06/2019		\$	412.744.843	45	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
326 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES VERDES Y OBRAS CONEXAS EN DIFERENTES PROYECTOS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	26/06/2019		\$	3.915.177.777	120	dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
OE 40 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO CALLE 44A EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	27/06/2019		\$	413.770.257	45	Dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
329 DE 2019	CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO LA ALDEA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	28/06/2019		\$	2.189.214.107	150	dias Calendario	NA	NA	NA	NA		
C-0115-19	Adecuaciones de obra civil y mobiliario para la habitación de la oficina del CARI y salas auxiliares en el piso 2 del Complejo Ruta N. \$73.180.177-muma+6	08/04/2019			\$ 58.442.088		Plazo: 20 días						
C-0115-19	Otrosí No. 1 para adicionar \$3.159.926 el contrato para laa adecuaciones de obra civil y mobiliario para la habitación de la oficina del CARI y salas auxiliares en el piso 2 del Complejo Ruta N. \$73.180.177-muma+6	22/04/2019					Plazo: 20 días	22/04/2019	\$3.159.926				
C-0169-19	Realizar las adecuaciones de obra civil, al espacio ubicado en el piso 2 de la Torre C del Complejo Ruta N.	05/06/2019			\$ 315.659.260		Plazo: 30 días						
C-0169-19	Otrosí No. 1 para prorrogar diez (10) días el contrato para realizar las adecuaciones de obra civil, al espacio ubicado en el piso 2 de la Torre C del Complejo Ruta N.	05/07/2019					Plazo: 40 días			05/07/2019	10	días	
OB 201900020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS RACK'S DE PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	03/05/2019	03/05/2019	\$	12.834.913	90							
OB 201900019	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS	06/05/2019	06/05/2019	\$	7.650.000	66							
OB 201900021	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS COCINAS DE ALISTAMIENTO DE PLAZA MAYOR	23/05/2019	23/05/2019	\$	4.508.018	39							
OB 201900022	REALIZAR EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE PISOS: DIAMANTADO, CRISTALIZADO Y SELLADO EN LOS RECINTOS DE EXPOSICIONES, CONVENCIONES, ZONAS EXTERNAS (PERIMTRALES) Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A.	30/05/2019	30/05/2019	\$	26.000.000	308							
OB 201900023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIERAS CON SU RESPECTIVO PLOTTER EN LOS RECINTOS DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES.	30/05/2019	30/05/2019	\$	40.788.800	308							
OB 201900024	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA COMPLEMENTAR EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA ENTIDAD	30/05/2019	30/05/2019	\$	31.818.420	57							
OB 201900025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERIAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE PLAZA MAYOR.	13/06/2019	13/06/2019	\$	10.135.111	13							
OB 201900026	INSPECCIONAR, DIAGNOSTICAR Y REPARAR CARACAMOS OBSTRUIDOS DE INGRESO EN TAQUILLAS DE LOS PABELLONES AMARILLO, AZUL Y ROJO	13/06/2019	13/06/2019	\$	31.500.000	33							
OB 201900027	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE PLAZA MAYOR MEDELLIN	25/06/2019	25/06/2019	\$	55.000.000	285							
OB 201900028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SALA 3 Y 4 DE PLAZA MAYOR MEDELLIN.	26/06/2019	26/06/2019	\$	22.405.513	21							
EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S E.S.P	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN, OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A.S. E.S.P.	14 de junio de 2019	08 de julio de 2019	\$	683.800.284,00	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
4600063183	Obra pública para la señalización horizontal de los diferentes corredores del Transporte Público de la ciudad de Medellín y sus correimientos.	26/01/2016	05/07/2016	\$	7.440.334.905,00	303,00			\$0,00			0,00	
4600063304	Adecuación Placa Recreativa y Obras Complementarias en la S.E. Divino Salvador	02/02/2016	23/02/2016	\$	880.398.904,00	44,00			\$0,00			0,00	
4600063404	Mantenimiento Demolición de las casas adquiridas en el barrio Medellín sin tugurios para la construcción del Jardín Infantil Buen Comienzo Medellín (COBAMA 0913058 lote 0023)	04/03/2016	20/04/2016	\$	\$262.776.413,00	62,00			\$0,00			0,00	
4600064053	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ANDENES, CORDONES, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES SITIOS DE LA COMUNA 13 (PROGRAM 2015)	22/02/2016	02/05/2016	\$	\$2.245.174.765,00	719,00			\$0,00			0,00	
4600064056	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PASO SEGURO, MEDIANTE EL CONCEPTO CORREDORES DE VIDA ESPACIO PÚBLICO MEJORADO COMUNA 09	22/02/2016	09/10/2017	\$	\$1.231.436.799,00	169,00			\$0,00			0,00	
4600064067	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO Y OBRAS DE DRENAJE PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CENTRALIDAD DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO A LA VEREDA EL SALADO KM 1+400 METROS, COMUNA 80 -JVE	26/02/2016	11/07/2016	\$	\$425.734.527,00	93,00			\$0,00			0,00	
4600064471	Construcción de obras de mitigación a través de la inversión de recursos del programa de Presupuesto Participativo en la comuna 08 de Municipio de Medellín.	18/04/2016	02/05/2016	\$	\$603.000.000,00	134,00			\$0,00			0,00	
4600064881	Adición N° 1 al contrato N° 460064881 cuyo objeto es: Obra pública para el suministro, instalación, ampliación, reposición y mantenimiento de la red semaforica del municipio de Medellín.	31/05/2016	08/06/2016	\$	\$2.316.775.948,00	245,00			\$0,00			0,00	
4600065067	Obras de adecuación y mejoramiento del restaurante Escolar de la I.E. NORMAL SUPERIOR DE LA COMUNA 09	15/06/2016	18/07/2016	\$	\$17.287.591,00	30,00			\$0,00			0,00	
4600065286	Mantenimiento para mitigar problemáticas en quebradas de la Comuna 4 de la ciudad de Medellín según puntos de referencia.	06/07/2016	08/08/2016	\$	\$616.817.555,00	92,00			\$0,00			0,00	
4600065352	Mantenimiento y adecuación de redes sociales propiedad del Municipio de Medellín, adscritas a la de Secretaría de Participación Ciudadana, ubicadas en diferentes comunas y correimientos de Medellín.	24/06/2016	12/07/2016	\$	\$548.926.397,00	173,00			\$0,00			0,00	

	4600065452	Interventoría para el contrato de la construcción de obras de mitigación a través de la inversión de recursos ordinarios en comunas ubicadas en el costado oriental de la ciudad de Medellín	16/06/2016	16/08/2016	\$61.071.997,00	123,00	123,00	\$0,00	0,00
	4600065482	Construcción de obras de mitigación en las comunas y corregimientos ubicados en la Zona Occidental del Municipio de Medellín. Asociado al componente FONGRED ubicados en la Zona Occidental del Municipio de Medellín.	16/08/2016	17/08/2016	\$422.066.026,00	93,00	93,00	\$0,00	0,00
	4600065539	Adecuación, mejoramiento y obras complementarias en muro de cerramiento de la Sección Escuela Baldomero Sanín Cano (mantenimiento gasto) cerramiento	14/07/2016	12/08/2016	\$145.264.532,00	90,00	90,00	\$0,00	0,00
	4600065597	ADECUACION MURO DE CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA I.E. JUVENIL NUEVO FUTURO (mantenimiento gasto)	11/07/2016	21/07/2016	\$215.711.838,00	192,00	192,00	\$0,00	0,00
	4600065897	Construcción de obras de mitigación a través de la inversión de recursos ordinarios en las comunas ubicadas en el costado orie de la Ciudad de Medellín. Asociado al Componente Manejo de Desastres FONGRED	19/07/2016	16/08/2016	\$557.020.890,00	93,00	93,00	\$0,00	0,00
	4600065940	OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA I.E. SAN JOSE OBRERO	02/08/2016	29/08/2016	\$241.979.232,00	120,00	120,00	\$0,00	0,00
	4600065990	OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA I.E. ANGELA RESTREPO MORENO	29/07/2016	08/09/2016	\$79.931.977,00	115,00	115,00	\$0,00	0,00
	4600066119	OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA S.E. GUILLERMO VALENCIA	04/08/2016	22/08/2016	\$144.094.902,00	132,00	132,00	\$0,00	0,00
	4600066289	Añición 1 y ampliación 2 del contrato 4600066289 cuyo objeto es: Obra pública para la Señalización vial de la Ciudad de Medellín para la Señalización Horizontal y Vertical de diferentes vías del Municipio de Medellín Item 1: Señalización Horizontal de diferentes vías de la Ciudad de Medellín y sus corregimientos. Obra pública para la Señalización vial de la Ciudad de Medellín para la Señalización Horizontal y Vertical de diferentes vías del Municipio de Medellín Item 1: Señalización Horizontal de diferentes vías de la Ciudad de Medellín y sus corregimientos.	04/08/2016	16/08/2016	\$6.863.152.433,00	178,00	178,00	\$0,00	0,00
	4600066505	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS Y DE FALLOS DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD	08/08/2016	01/09/2016	\$12.987.505.830,00	273,00	273,00	\$0,00	0,00
	4600066507	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE RESTAURANTES ESCOLARES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 16	16/09/2016	16/09/2016	\$198.519.106,00	76,00	76,00	\$0,00	0,00
	4600066867	Obra pública para la demolición y construcción de resaltes en la ciudad de Medellín y sus corregimientos	24/08/2016	12/09/2016	\$191.020.462,00	111,00	111,00	\$0,00	0,00
	4600066911	Ejecución de intervenciones en mantenimiento de quebradas para la prevención, mitigación y control de eventos hidrológicos.	31/08/2016	03/10/2016	\$1.008.646.309,00	124,00	124,00	\$0,00	0,00
	4600066944	CONSTRUCCION DE RIELES, AFIRMADOS, SUELOS ESTABILIZADOS, CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA. (PLAN VIAL RURAL 2016)	31/08/2016	20/02/2017	\$481.997.014,00	122,00	122,00	\$0,00	0,00
	4600066967	CONSTRUCCION DE RIELES, AFIRMADOS, SUELOS ESTABILIZADOS, CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO. (PLAN VIAL RURAL 2016)	31/08/2016	10/10/2016	\$488.848.092,00	93,00	93,00	\$0,00	0,00
	4600067200	Construcción de la nueva guardia y obras complementarias para la cuarta brigada del Ejército Nacional	14/09/2016	19/09/2016	\$2.920.807.989,00	250,00	250,00	\$0,00	0,00
	4600067282	CONSTRUCCION DE CONTENEDORES DE RAICES Y REPARACION DE ANDENES, ESCALAS, BORDILLOS Y CUNETAS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.	28/09/2016	15/11/2016	\$826.100.412,00	190,00	190,00	\$0,00	0,00
	4600067384	CONSTRUCCION DE RIELES, AFIRMADOS, SUELOS ESTABILIZADOS, CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EL CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA. (PLAN VIAL RURAL 2016)	10/10/2016	03/11/2016	\$488.996.684,00	137,00	137,00	\$0,00	0,00
	4600067387	OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA I.E. JAVIERA LONDOÑO	05/10/2016	31/10/2016	\$89.050.995,00	62,00	62,00	\$0,00	0,00
	4600067415	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LOS RETORNOS UBICADOS EN LA LOMA DE LOS BALSOS A LA ALTURA DEL PUNTO CONOCIDO COMO LA LA RUECA	05/10/2016	17/04/2017	\$35.813.482,00	91,00	91,00	\$0,00	0,00
	4600067447	CONSTRUCCION DE AFIRMADOS, PAVIMENTOS, CORDONCUNETAS, OBRAS DE DRENAJE, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS (PLAN VIA RURAL 2016) (MANTENIMIENTO GASTO)	14/10/2016	05/12/2016	\$475.348.979,00	91,00	91,00	\$0,00	0,00
	4600067448	OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA S.E. CONTRANAL	05/10/2016	24/10/2016	\$254.518.253,00	69,00	69,00	\$0,00	0,00
	4600067457	OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	10/10/2016	27/10/2016	\$244.169.376,00	97,00	97,00	\$0,00	0,00
	4600067467	Construcción de obras de mitigación a través de la inversión de recursos del programa de presupuesto participativo en la comuna 01 del municipio de Medellín.	12/10/2016	24/10/2016	\$287.540.808,00	93,00	93,00	\$0,00	0,00
	4600067468	MEJORAMIENTO VIAL DE LOS RETORNOS UBICADOS EN LA LOMA DE LOS BALSOS A LA ALTURA DEL PUNTO CONOCIDO COMO LA LA RUECA	10/10/2016	20/04/2017	\$385.127.769,00	76,00	76,00	\$0,00	0,00
	4600067568	OBRAS DE MANTENIMIENTO PARQUES ZONA 5 Y 6 Y LOS CORREGIEMIENTOS DE ALTAVISTA Y SAN ANTONIO DE PRADO COMUNA 14151670 Y 80 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL.	25/10/2016	14/12/2016	\$349.887.864,00	110,00	110,00	\$0,00	0,00
	4600067583	OBRAS DE MANTENIMIENTO PARQUES ZONA 3 CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA COMUNA 8.9.10 Y 90 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL	01/11/2016	15/11/2016	\$632.700.489,00	140,00	140,00	\$0,00	0,00
	4600067584	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCIÓN PARA LA ESTABILIZACION DEL SECTOR E MARINA ORTH EN LA VEREDA AGUAS FRIAS CORREGIMIENTO ALTAVISTA I.E. MARINA ORTH EN LA VEREDA AGUAS FRIAS CORREGIMIENTO	25/10/2016	08/05/2017	\$1.420.499.934,00	169,00	169,00	\$0,00	0,00
	4600067601	CONSTRUCCION DE AFIRMADOS, PAVIMENTOS, CORDÓN, CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE, OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL (PLAN VIAL RURAL 2016)	08/11/2016	24/11/2016	\$486.395.675,00	93,00	93,00	\$0,00	0,00
	4600067704	Contratación servicio de voladura de rocas	20/10/2016	03/11/2016	\$24.883.145,00	31,00	31,00	\$0,00	0,00
	4600067764	OBRAS DE MEJORAMIENTO E INSTALACION DE GIMNASIOS EN DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD	19/11/2016	14/12/2016	\$956.550.000,00	183,00	183,00	\$0,00	0,00
	4600067769	OBRAS DE MANTENIMIENTO PARQUES ZONA 4 CORREGIEMTOS DE SAN CRISTOBAL Y PALMITAS COMUNAS 11 12 13 50 60 Y OBRAS COMPLEMENT PARA LA MOVILIDAD PEATONAL.	18/11/2016	25/01/2017	\$747.404.460,00	182,00	182,00	\$0,00	0,00
	4600067780	Contrato de obra para el suministro e instalación de cicloparqueaderos en zonas de estacionamiento regulado en la ciudad de Medellín	01/11/2016	08/11/2016	\$56.967.223,00	54,00	54,00	\$0,00	0,00
	4600067816	AMPLIACION DE LA CALZADA OCCIDENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LAS CALLES 115 Y 118 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	21/11/2016	22/05/2017	\$634.664.251,00	109,00	109,00	\$0,00	0,00
	4600067878	Adecuación y mantenimiento de la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CATALINA DE SENA. (Mantenimiento Gasto)	25/11/2016	06/12/2016	\$31.850.326,00	42,00	42,00	\$0,00	0,00
	4600067887	OBRAS DE MANTENIMIENTO PARQUES ZONA 1 COMUNA 1.2.3.4 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL	22/11/2016	14/12/2016	\$665.999.999,00	153,00	153,00	\$0,00	0,00
	4600068000	Mantenimiento y adecuación en Instituciones Educativas de la Comuna 16 (Mantenimiento Gasto).	06/12/2016	19/12/2016	\$294.642.679,00	13,00	13,00	\$0,00	0,00
	4600068200	ADECUACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL COSTADO NORTE DE LA COMUNA 5	15/12/2016	29/12/2016	\$259.411.694,00	85,00	85,00	\$0,00	0,00
	4600068220	Obras de Adecuación y Mejoramiento del Restaurante Escolar de la S.E. JARDIN INFANTIL No.2 (Mantenimiento Gasto)	13/12/2016	29/12/2016	\$37.823.741,00	30,00	30,00	\$0,00	0,00
	4600068245	Obras de Adecuación y Mejoramiento del Restaurante Escolar de la S.E. SOR MARIA LUISA COURBN (Mantenimiento Gasto).	20/12/2016	29/12/2016	\$41.860.782,00	30,00	30,00	\$0,00	0,00
	4600068944	Obra pública de la señalización vial de la ciudad de Medellín para señalización vertical informativa elevada, vertical convención y nomenclatura urbana para la ciudad de Medellín y sus corregimientos	04/08/2016	16/08/2016	\$2.202.308.488,00	138,00	138,00	\$0,00	0,00
	4600064975	Obras de Adecuación y Mejoramiento del Restaurante Escolar de la S.E. SOR MARIA LUISA COURBN (Mantenimiento Gasto).	12/05/2016	19/05/2016	\$36.049.006,00	227,00	227,00	\$0,00	0,00
	4600080572	Mantenimiento y reparaciones menores de la infraestructura física educativa de las comunas 10, 11, 12, 13, 16 y corregimientos San Cristóbal (Com 60) y Altavista (Com 70)	30/04/2019	30/04/2019	\$771.226.415,00	185,00	185,00	\$0,00	0,00

MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO DE MEDELLIN

4600066962	PPMantenimiento en quebradas de las comunas 3, 7, 8, 13, 50 y 80, priorizadas mediante presupuesto participativo	31/08/2016	19/09/2016	\$779.080.236,00	92,00	92,00	\$0,00		0,00
4600067523	CONSTRUCCION PARQUE LA ISLA POPULAR CARRERA 46 CON CALLE 116 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL	01/11/2016	15/11/2016	\$904.427.929,00	142,00	142,00	\$0,00		0,00
4600065266	Mantenimiento mallas vial corredor Metroplús	10/06/2016	19/08/2016	\$607.777.772,00	93,00	93,00	\$0,00		0,00
4600065751	OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA I.E. LA ESPERANZA (mantenimientogasto)	22/07/2016	22/08/2016	\$137.342.391,00	90,00	90,00	\$0,00		0,00
4600065807	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MURO DE CERRAMIENTO DE LA SECCION ESCUELA MARIA GORETTI	14/07/2016	09/08/2016	\$97.510.658,00	45,00	45,00	\$0,00		0,00
4600065216	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y COMPLEMENTARIAS PARA EL BARRIO ANTONIO NARINO CASERA 107 N° 45961	10/06/2016	27/07/2016	\$37.968.792,00	45,00	45,00	\$0,00		0,00
4600065639	OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA S.E. COSTA RICA (mantenimientogasto)	19/07/2016	17/08/2016	\$153.361.888,00	90,00	90,00	\$0,00		0,00
4600065699	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (mantenimientogasto)	29/07/2016	16/08/2016	\$750.000.000,00	244,00	244,00	\$0,00		0,00
4600066221	Obras de Adecuación y Mejoramiento del Restaurante Escolar de la S.E. VEINTE DE JULIO	11/08/2016	11/08/2016	\$336.471.705,00	157,00	157,00	\$0,00		0,00
4600066635	Mantenimiento y renovación de obras civiles en el CAM y Sedes Externas	30/08/2016	19/09/2016	\$3.926.480.011,00	215,00	215,00	\$0,00		0,00
4600067525	OBRAS DE MANTENIMIENTO PARQUES ZONA 2 COMUNA 5.6 Y 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL	25/10/2016	25/01/2017	\$309.323.898,00	152,00	152,00	\$0,00		0,00
4600067526	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES E INSTALACION DE GIMNASIOS EN LA ZONA 3 COMUNAS 89 Y 10	14/10/2016	28/11/2016	\$319.437.203,00	78,00	78,00	\$0,00		0,00
4600067615	Adecuación y mantenimiento PARQUE INFANTIL EN LA I.E SANTA ROSA DE LIMA Y SECCION ESCUELA PICHINCHA (Mantenimiento Gasto)	27/10/2016	04/11/2016	\$298.896.870,00	31,00	31,00	\$0,00		0,00
4600067985	Adecuación, mejoramiento, mantenimientos en Instituciones Educativas del costado sur de la Comuna 5 (Mantenimiento Gasto)	01/12/2016	19/12/2016	\$232.230.801,00	90,00	90,00	\$0,00		0,00
4600068049	Construcción de obras para mejorar el Acueducto Mazo y reubicación de válvulas reguladora de presión y ventosas en el Acueducto Matvernal El Hago	01/12/2016	01/12/2016	\$163.015.628,00	31,00	31,00	\$0,00		0,00
4600060672	Obras de frenado, repavimentación de vías y obras complementarias en la ciudad	15/05/2019	15/05/2019	\$23.210.068.885,00	231,00	231,00	\$0,00		0,00
4600060704	Obras de mantenimiento y sobrecapeta en la mallas vial de la ciudad	15/05/2019	15/05/2019	\$19.488.028.602,00	184,00	184,00	\$0,00		0,00
4600060710	Mantenimiento y reparaciones menores de la infraestructura física educativa de las comunas 1, 2, 3 y 4	06/05/2019	20/05/2019	\$750.000.000,00	185,00	185,00	\$0,00		0,00
4600060712	Mantenimiento y reparaciones menores de la infraestructura física educativa de las comunas 8, 9, 14, 15 y corregimientos de San Antonio de Prado (Com 80) y Santa Elena (Com 90)	06/05/2019	06/05/2019	\$771.226.415,00	184,00	184,00	\$0,00		0,00
4600060987	Obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en concreto, adoquines y espacio público de la ciudad	24/05/2019	24/05/2019	\$1.770.390.083,00	130,00	130,00	\$0,00		0,00
4600060991	Mantenimiento y reparaciones menores de la infraestructura física educativa de las comunas 5, 6, 7 y el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas (Com 50). (Mantenimiento Gasto).	30/05/2019	15/05/2019	\$707.547.169,00	231,00	231,00	\$0,00		0,00
4600061197	Construcción de espacio público del corredor Bolívar y obras complementarias etapa 2	30/05/2019	31/05/2019	\$10.843.782.241,00	215,00	215,00	\$0,00		0,00
4600066885	Construcción de obras de contención, protección, mitigación y complementarias para la seguridad vial de la ciudad de medellin y sus corregimientos	16/08/2018	03/09/2018	\$0,00	198,00	198,00	\$240.168.177,00		0,00
4600077353	Construcción de obras de contención y complementarias para los sectores Raizal, las Hamacas y Porvenir.	25/09/2018	29/10/2018	\$0,00	161,00	161,00	\$193.344.017,00		0,00
4600076018	Mantenimiento y renovación de obras civiles, redes eléctricas, voz, datos y sistemas electromecánicos en CAM y sedes externas.	10/07/2018	10/08/2018	\$0,00	278,00	278,00	\$804.445.522,00		0,00
4600076003	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y COMPLEMENTARIAS PARA LOS SECTORES LA BUGA Y LA MILAGROSA (ACCION POPULAR 2017-0345).	19/10/2018	13/11/2018	\$0,00	119,00	119,00	\$330.000.000,00		0,00
4600077539	Construcción de acueducto en el sector La Perla, Altavista	29/10/2018	13/11/2018	\$0,00	180,00	180,00	\$470.603.344,00		0,00
4600076885	Construcción de obras de contención, protección, mitigación y complementarias para la seguridad vial de la ciudad de medellin y sus corregimientos	16/08/2018	03/09/2018	\$0,00	259,00	259,00	\$159.665.251,00		0,00
4600077535	Construcción de obras hidráulicas para mitigación de riesgos en cauces de quebradas.	17/10/2018	08/11/2018	\$0,00	143,00	143,00	\$860.000.000,00		0,00
4600077353	Construcción de obras de contención y complementarias para los sectores Raizal, las Hamacas y Porvenir.	25/09/2018	29/10/2018	\$0,00	161,00	161,00	\$16.318.161,00		0,00
4600075761	Obras de mantenimiento puntual y sobrecapeta en la mallas vial de la ciudad	08/06/2018	21/06/2018	\$0,00	349,00	349,00	\$721.732.896,00		0,00
4600077653	Obras de mantenimiento y mejoramiento de los parques de la zona 4, 6 y comuna 80.	14/11/2018	18/12/2018	\$0,00	59,00	59,00	\$1.468.021.469,00		0,00
4600077768	Construcción, reparación a obras de espacio público en la comuna 80 (PL y PP 2017-2018).	21/11/2018	11/12/2018	\$0,00	173,00	173,00	\$136.875.593,00		0,00
4600077535	Construcción de obras hidráulicas para mitigación de riesgos en cauces de quebradas.	17/10/2018	08/11/2018	\$0,00	234,00	234,00	\$120.000.000,00		0,00
4600076721	Obras de mantenimiento y mejoramiento de los parques en la zona 3 y 5 comunas 9 y 14.	08/08/2018	02/10/2018	\$0,00	152,00	152,00	\$0,00	31/01/2019	30,00
4600077248	Ampliación del acueducto Montañita y saneamiento básico en el sector La Loma, San Antonio de Prado.	14/09/2018	02/10/2018	\$0,00	164,00	164,00	\$0,00	31/01/2019	42,00
4600076885	Construcción de obras de contención, protección, mitigación y complementarias para la seguridad vial de la ciudad de medellin y sus corregimientos	16/08/2018	03/09/2018	\$0,00	198,00	198,00	\$0,00	01/02/2019	45,00
4600077353	Construcción de obras de contención y complementarias para los sectores Raizal, las Hamacas y Porvenir.	25/09/2018	29/10/2018	\$0,00	161,00	161,00	\$0,00	08/02/2019	56,00
4600076018	Mantenimiento y renovación de obras civiles, redes eléctricas, voz, datos y sistemas electromecánicos en CAM y sedes externas.	10/07/2018	10/08/2018	\$0,00	278,00	278,00	\$0,00	21/02/2019	45,00
4600077650	CONSTRUCCION, REPARACION A OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA COMUNA 5 (PL Y PP 2017-2018)	31/10/2018	12/12/2018	\$0,00	118,00	118,00	\$0,00	21/02/2019	59,00
4600077667	Construcción, reparación a obras de espacio público, mejoramiento de vías y obras complementarias en la comuna 1 (PL Y PP 2017-2018)	23/10/2018	06/12/2018	\$0,00	118,00	118,00	\$0,00	21/02/2019	58,00
4600076003	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y COMPLEMENTARIAS PARA LOS SECTORES LA BUGA Y LA MILAGROSA (ACCION POPULAR 2017-0345).	19/10/2018	13/11/2018	\$0,00	119,00	119,00	\$0,00	26/02/2019	45,00
4600076997	Construcción, reparación a obras de espacio público, mejoramiento de vías y obras complementarias en la comuna 4 (PL Y PP 2017-2018)	29/10/2018	07/12/2018	\$0,00	135,00	135,00	\$0,00	28/02/2019	76,00
4600077863	Obras de mantenimiento y mejoramiento de los parques de la zona 4, 6 y comuna 80.	14/11/2018	18/12/2018	\$0,00	59,00	59,00	\$0,00	28/02/2019	45,00
4600077962	CONSTRUCCION, REPARACION A OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA COMUNA 16 (PL Y PP 2017-2018)	20/11/2018	05/12/2018	\$0,00	119,00	119,00	\$0,00	28/02/2019	60,00
4600077768	Construcción, reparación a obras de espacio público en la comuna 80 (PL y PP 2017-2018).	21/11/2018	11/12/2018	\$0,00	103,00	103,00	\$0,00	07/03/2019	45,00
4600077847	CONSTRUCCION, REPARACION A OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA COMUNA 12 (PL Y PP 2017-2018)	08/11/2018	10/12/2018	\$0,00	170,00	170,00	\$0,00	07/03/2019	111,00
4600077969	CONSTRUCCION, REPARACION A OBRAS DE ESPACIO PUBLICO EN LA COMUNA 13 (PL Y PP 2017-2018)	27/11/2018	10/12/2018	\$0,00	176,00	176,00	\$0,00	07/03/2019	117,00
4600077910	Construcción, reparación a obras de espacio público en las comunas 9 y 90 (PL Y PP 2017-2018)	23/11/2018	13/12/2018	\$0,00	169,00	169,00	\$0,00	09/03/2019	110,00
4600077539	Construcción de acueducto en el sector La Perla, Altavista	29/10/2018	13/11/2018	\$0,00	180,00	180,00	\$0,00	11/03/2019	61,00
4600077425	Mejoramiento y Mantenimiento de Ciclinfraestructura en Medellín y obras complementarias de espacio público	10/10/2018	19/11/2018	\$0,00	120,00	120,00	\$0,00	13/03/2019	77,00
4600075443	Obras de frenado, repavimentación de vías y obras complementarias en la ciudad	30/05/2018	20/06/2018	\$0,00	288,00	288,00	\$0,00	15/03/2019	15,00
4600077665	Construcción, reparación a obras de espacio público, mejoramiento de vías y obras complementarias en la comuna 3 (PL Y PP 2017-2018)	22/10/2018	05/12/2018	\$0,00	134,00	134,00	\$0,00	15/03/2019	75,00
4600076885	Construcción de obras de contención, protección, mitigación y complementarias para la seguridad vial de la ciudad de medellin y sus corregimientos	16/08/2018	03/09/2018	\$0,00	259,00	259,00	\$0,00	20/03/2019	61,00
4600075348	Disposición de escombros y tierra provenientes de las diferentes obras publicas de la ciudad	17/05/2018	12/06/2018	\$0,00	414,00	414,00	\$0,00	28/03/2019	122,00
4600076533	PP Construcción de obras de mitigación en las comunas y corregimientos de los costados oriental y occidental de la ciudad de Medellín	17/08/2018	01/11/2018	\$0,00	181,00	181,00	\$0,00	29/03/2019	30,00
4600077362	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DEL CENTRO DE LA CIUDAD	08/10/2018	18/12/2018	\$0,00	113,00	113,00	\$0,00	29/03/2019	100,00
4600077535	Construcción de obras hidráulicas para mitigación de riesgos en cauces de quebradas.	17/10/2018	08/11/2018	\$0,00	234,00	234,00	\$0,00	29/03/2019	92,00
4600077353	Construcción de obras de contención y complementarias para los sectores Raizal, las Hamacas y Porvenir.	25/09/2018	29/10/2018	\$0,00	161,00	161,00	\$0,00	05/04/2019	20,00
4600075761	Obras de mantenimiento puntual y sobrecapeta en la mallas vial de la ciudad	08/06/2018	21/06/2018	\$0,00	349,00	349,00	\$0,00	11/04/2019	45,00
4600076915	Construcción, mejoramiento y adecuación de puentes peatonales, vehiculares y coberturas y obras complementarias para mejorar la movilidad	29/08/2018	22/10/2018	\$0,00	242,00	242,00	\$0,00	11/04/2019	120,00
4600076916	Construcción, mejoramiento y adecuación de puentes peatonales, vehiculares y coberturas y obras complementarias para mejorar la movilidad	29/08/2018	29/11/2018	\$0,00	292,00	292,00	\$0,00	11/04/2019	157,00
4600076918	Construcción, mejoramiento y adecuación de puentes peatonales, vehiculares y coberturas y obras complementarias para mejorar la movilidad	29/08/2018	22/10/2018	\$0,00	298,00	298,00	\$0,00	11/04/2019	166,00
4600077863	Obras de mantenimiento y mejoramiento de los parques de la zona 4, 6 y comuna 80.	14/11/2018	18/12/2018	\$0,00	179,00	179,00	\$0,00	11/04/2019	120,00

	460007768	Construcción, reparación a obras de espacio público en la comuna 80 (PL y PP 2017-2018).	21/11/2018	11/12/2018	\$0,00	133,00	133,00	\$0,00	12/04/2019	30,00	
	460007760	CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN A OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 5 (PL Y PP 2017-2018)	31/10/2018	12/12/2018	\$0,00	195,00	195,00	\$0,00	25/04/2019	77,00	
	460007936	Construcción de la primera etapa del acueducto y saneamiento básico en la vereda La Palma, San Cristóbal	19/11/2018	28/11/2018	\$0,00	229,00	229,00	\$0,00	26/04/2019	79,00	
	460007962	CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN A OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 16 (PL Y PP 2017-2018)	20/11/2018	05/12/2018	\$0,00	179,00	179,00	\$0,00	02/05/2019	60,00	
	460007759	Construcción de acueducto en el sector La Perla, Allavista	29/10/2018	13/11/2018	\$0,00	195,00	195,00	\$0,00	10/05/2019	15,00	
	4600076018	Mantenimiento y renovación de obras civiles, redes eléctricas, voz, datos y sistemas electromecánicos en CAM y sedes externas	10/07/2018	10/08/2018	\$0,00	309,00	309,00	\$0,00	14/05/2019	31,00	
	460007697	Construcción, reparación a obras de espacio público, mejoramiento de vías y obras complementarias en la comuna 4 (PL Y PP 2017-2018)	29/10/2018	07/12/2018	\$0,00	211,00	211,00	\$0,00	17/05/2019	76,00	
	460007768	Construcción, reparación a obras de espacio público en la comuna 80 (PL y PP 2017-2018).	21/11/2018	11/12/2018	\$0,00	173,00	173,00	\$0,00	17/05/2019	40,00	
	4600077535	Construcción de obras hidráulicas para mitigación de riesgos en cuencas de quebradas	17/10/2018	08/11/2018	\$0,00	326,00	326,00	\$0,00	27/06/2019	92,00	
	460007603	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y COMPLEMENTARIAS PARA LOS SECTORES LA BUGA Y LA MILAGROSA (ACCION POPULAR 2017-0345).	19/10/2018	13/11/2018	\$0,00	74,00	74,00	\$0,00		0,00	
	4600076915	Construcción, mejoramiento y adecuación de puentes peatonales, vehiculares y coberturas y obras complementarias para mejorar la movilidad	29/08/2018	22/10/2018	\$0,00	122,00	122,00	\$0,00		0,00	
	4600076918	Construcción, mejoramiento y adecuación de puentes peatonales, vehiculares y coberturas y obras complementarias para mejorar la movilidad	29/08/2018	22/10/2018	\$0,00	132,00	132,00	\$0,00		0,00	
	460007650	CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN A OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 5 (PL Y PP 2017-2018)	31/10/2018	12/12/2018	\$0,00	20,00	20,00	\$0,00		0,00	
	4600077667	Construcción, reparación a obras de espacio público, mejoramiento de vías y obras complementarias en la comuna 1 (PL Y PP 2017-2018)	23/10/2018	06/12/2018	\$0,00	25,00	25,00	\$0,00		0,00	
	460007697	Construcción, reparación a obras de espacio público, mejoramiento de vías y obras complementarias en la comuna 4 (PL Y PP 2017-2018)	29/10/2018	07/12/2018	\$0,00	24,00	24,00	\$0,00		0,00	
	460007768	Construcción, reparación a obras de espacio público en la comuna 80 (PL y PP 2017-2018).	21/11/2018	11/12/2018	\$0,00	21,00	21,00	\$0,00		0,00	
	4600077847	CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN A OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 12 (PL Y PP 2017-2018)	08/11/2018	10/12/2018	\$0,00	22,00	22,00	\$0,00		0,00	
	4600077910	Construcción, reparación a obras de espacio público en las comunas 9 y 90 (PL Y PP 2017-2018)	23/11/2018	13/12/2018	\$0,00	19,00	19,00	\$0,00		0,00	
	4600077969	CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN A OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 13 (PL Y PP 2017-2018)	27/11/2018	10/12/2018	\$0,00	21,00	21,00	\$0,00		0,00	
	4600077962	CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN A OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 16 (PL Y PP 2017-2018)	20/11/2018	05/12/2018	\$0,00	26,00	26,00	\$0,00		0,00	
	4600077665	Construcción, reparación a obras de espacio público, mejoramiento de vías y obras complementarias en la comuna 3 (PL Y PP 2017-2018)	22/10/2018	05/12/2018	\$0,00	26,00	26,00	\$0,00		0,00	
	4600077663	Obras de mantenimiento y mejoramiento de los parques de la zona 4, 6 y comuna 80	14/11/2018	18/12/2018	\$0,00	14,00	14,00	\$0,00		0,00	
	4600077425	Mejoramiento y Mantenimiento de cicloinfraestructura en Medellín y obras complementarias de espacio público	10/10/2018	19/11/2018	\$0,00	43,00	43,00	\$0,00		0,00	
	4600077603	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y COMPLEMENTARIAS PARA LOS SECTORES LA BUGA Y LA MILAGROSA (ACCION POPULAR 2017-0345).	19/10/2018	13/11/2018	\$0,00	74,00	74,00	\$0,00		0,00	
	4600077352	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DEL CENTRO DE LA CIUDAD	08/10/2018	18/12/2018	\$0,00	13,00	13,00	\$0,00		0,00	
	4600076915	Construcción, mejoramiento y adecuación de puentes peatonales, vehiculares y coberturas y obras complementarias para mejorar la movilidad	29/08/2018	22/10/2018	\$0,00	122,00	122,00	\$0,00		0,00	
	4600076918	Construcción, mejoramiento y adecuación de puentes peatonales, vehiculares y coberturas y obras complementarias para mejorar la movilidad	29/08/2018	22/10/2018	\$0,00	132,00	132,00	\$0,00		0,00	
	4600075743	Construcción de la Segunda Fase del Centro de Atención Penal Integral para Víctimas – CAPVI para la ciudad de Medellín.	12/06/2018	16/07/2018	7.527.617,203		169	15/01/2019	2.350.509,460	28/12/2018	15
	4600075743	Construcción de la Segunda Fase del Centro de Atención Penal Integral para Víctimas – CAPVI para la ciudad de Medellín.						14/06/2019	1.382.048,592	15/01/2019	152
	4600075743	Construcción de la Segunda Fase del Centro de Atención Penal Integral para Víctimas – CAPVI para la ciudad de Medellín.								14/06/2019	80
	4600076425	Contrato Interadministrativo de Mandato sin representación para el Mantenimiento y Adecuación de las sedes externas a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia	30/07/2018	01/08/2018	1.670.380,402		153	26/11/2018	786.000,000	26/11/2018	120
	4600076425	Contrato Interadministrativo de Mandato sin representación para el Mantenimiento y Adecuación de las sedes externas a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia								30/04/2019	31
	4600076961	Contrato interadministrativo de Mandato sin representación para la gerencia y coordinación de la continuación de la ampliación y adecuación de la Unidad Permanente de Justicia – UPJ gerencia y coordinación de la continuación de la ampliación y	31/08/2018	05/09/2018	2.505.637,411		118	02/04/2019	538.203,615	21/12/2018	120
	4600076961	Contrato interadministrativo de Mandato sin representación para la gerencia y coordinación de la continuación de la ampliación y adecuación de la Unidad Permanente de Justicia – UPJ gerencia y coordinación de la continuación de la ampliación y						30/05/2019	74.917,706	02/04/2019	30
	4600076961	Contrato interadministrativo de Mandato sin representación para la gerencia y coordinación de la continuación de la ampliación y adecuación de la Unidad Permanente de Justicia – UPJ gerencia y coordinación de la continuación de la ampliación y								30/05/2019	31
	4600077701	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento de los inmuebles ocupados por los Organismos de Seguridad y Justicia mantenimiento de los inmuebles ocupados por los Organismos de	26/10/2018	13/11/2018	2.775.853,137		304				
	4600081191	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento y adecuación de las sedes a cargo o al servicio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.	07/06/2019	17/06/2019	3009299604		198				
	2015-00459	Interventoría para la Construcción del Paso a desnivel de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de los Parra (Calle 1 Sur) y del Paso a desnivel de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de los González (Calle 5 Sur) y obras complementarias.	28/12/2015	14/06/2016	\$0,00	1.125,00		25/01/2019	\$1.630.000.000,00		0,00
	2015-00459	Interventoría para la Construcción del Paso a desnivel de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de los Parra (Calle 1 Sur) y del Paso a desnivel de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de los González (Calle 5 Sur) y obras complementarias.	28/12/2015	14/06/2016	\$0,00	1.125,00			\$0,00	25/01/2019	150,00
	2015-00458	Construcción del Paso a desnivel de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de los Parra (Calle 1 Sur) y del Paso a desnivel de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de los González (Calle 5 Sur) y obras complementarias.	28/12/2015	14/06/2016	\$0,00	1.309,00			\$0,00	12/02/2019	153,00
	CO-002-2019	Extensión de redes de acueducto y obras accesorias en el municipio de turbo	09/01/2019	30/01/2019	\$2.413.258.344,00		180,00				
	CO-003-2019	Obras públicas para el diseño y construcción de la estructura de captación	15/01/2019	30/01/2019	515.000,000		120				
	CO-015-2019	Construcción pozo profundo para nueva captación de agua subterránea del sistema de acueducto en el corregimiento el reposo	18/02/2019	03/04/2019	670.183,351		120				
	CO-2018-019	Construcción de colector Apartadó etapa I	16/04/2018	10/05/2019	1.944.259,710		180				
	CO-061-2019	Construcción colector de alcantarillado en el municipio de chigorodó	27/09/2018	16/10/2019	815.530,368		75	27/12/2018	553.609,499	27/12/2018	60
	CO-042-2018	Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A.	16/07/2018	03/08/2018	2.514.592,832		365	04/12/2018	568.040,980		
	CO-043-2018	Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. grupo 2.	16/07/2018	03/08/2018	2.506.104,661		365	16/02/2019	912.058,964		
	CO-046-2018	Optimización de redes de acueducto y alcantarillado	15/08/2018	30/08/2018	1.399.563,051		180	10/04/2019	2.074.857,502		
	CO-072-2018	Optimización de las estructuras de captación de los sistemas de acueducto	29/11/2018	11/12/2018	397.823,725		90				
	CO-082-2018	Optimización de las redes secundarias de acueducto y alcantarillado en la subregión occidente	18/12/2018	05/02/2019	515.798,760		90			29/04/2019	45
								06/06/2019	95.666,147	06/06/2019	30
	006-2012	Diseño, fabricación, suministro, montaje y pruebas en campo de los equipos electromecánicos, la ejecución de las obras civiles, y la puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Bello	10/09/2012	17/09/2012	322194140813,76 COP 74.691.153,89 EUR 58.844.675,49 DÓLAR	1450 días		AMB 60-06/05/2019 AMB 61-06/05/2019 AMB 62-06/05/2019	259.500.750 COP 167.340.936 COP 34.417,38 EUR 18.202.778.546,92 COP		Las prorrogas y adiciones relacionadas solo corresponden a las realizadas en el último trimestre.
	005-2016	Diseño y construcción de obras civiles, diseño, fabricación, pruebas de fábrica, suministro, montaje, pruebas en campo de los equipos electromecánicos, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de biosólidos mediante secado térmico, en la Planta de Tratamiento de	31/08/2016	28/09/2016	40.297.243.739,75 COP 21.634.014,76 USD	840					En el último trimestre no se presentan prorrogas ni adiciones. El tiempo relacionado corresponde al plazo de ejecución y 6 mese de

